

**REALIZACIJA PLANA GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE u 2016. godini**

red. br.	CESTA	naziv dionice / objekta	dužina dionice (km)	vrsta planiranog zahvata	ukupna planirana vrijednost radova u 2016g.	ukupna izvedena vrijednost radova u 2016g.	Napomena
I Građenje							
1.	L33006	Kolodvorska ulica	0,80	Rekonstrukcija	1.500.000,00	0,00	kandidirano na Nacionalni program sigurnosti prometa za 2017g.
2.	Ž3158	* Okoli	2,40	Rekonstrukcija - Proširenje ceste sa obnovom asfaltnog zastora - radovi dovršeni u 2016g	2.520.000,00	2.267.429,51	
			3,20	Ukupno:	4.020.000,00	2.267.429,51	
II Izvanredno održavanje							
1.	Ž3194	D. Degoj - Ilovačak	1,15	Modernizacija kolničkog zastora	500.000,00	446.985,00	
2.	Ž3195	Sl. Pokupska - Zaloj	1,00	Modernizacija kolničkog zastora	600.000,00	638.850,00	
3.	L33195	Ravno Rašće	1,10	Modernizacija kolničkog zastora	500.000,00	381.110,00	
4.	L33085	Šatornja	1,20	Modernizacija kolničkog zastora	550.000,00	467.281,25	
5.	Ž3229	Gredani	0,90	Modernizacija kolničkog zastora	600.000,00	811.105,50	
6.	L33034	G.Jame	0,70	Modernizacija kolničkog zastora	250.000,00	228.900,00	
7.	L33004	D. Vukojevac	1,00	Sanacija asfaltnog kolnika	250.000,00	0,00	
8.	L31199	G. Vukojevac	1,00	Sanacija asfaltnog kolnika	250.000,00	0,00	
9.	Ž3124	V.Ludina - Česma	1,00	Sanacija asfaltnog kolnika	900.000,00	0,00	
10.	L33141	Lipovljani-Kozarice	2,40	Sanacija asfaltnog kolnika	1.300.000,00	0,00	Radovi ugovoreni u 2016g. a izvoditi će se u 2017g.
11.	L33137	Sajmišna Ul. Lipovljani	0,65	Sanacija asfaltnog kolnika	300.000,00	0,00	
12.	Ž3250	Bročice	3,40	Sanacija asfaltnog kolnika	2.800.000,00	0,00	
13.	L33141	Lipovljani-Kozarice	1,25	Sanacija asfaltnog kolnika	800.000,00	0,00	Radovi ugovoreni u 2016g. a izvoditi će se u 2017g.
14.	L33176	Ulaz u Dvor	0,50	Sanacija asfaltnog kolnika	600.000,00	0,00	Radovi ugovoreni u 2016g. a izvoditi će se u 2017g.

red. br.	CESTA	naziv dionice / objekta	dužina dionice (km)	vrsta planiranog zahvata	ukupna planirana vrijednost radova u 2016g.	ukupna izvedena vrijednost radova u 2016g.	Napomena
II Izvanredno održavanje							
15.	Ž3121	Tišina Erdedska	2,65	Sanacija asfaltnog kolnika	1.200.000,00	901.067,13	
16.	Ž3121	L. Martinska Ves	1,40	Sanacija asfaltnog kolnika	630.000,00	533.129,26	
17.	Ž3121	Mahovo	1,50	Sanacija asfaltnog kolnika	670.000,00	540.174,25	
18.	Ž3120	D.Mar. Ves - D.Trebarijevo	1,40	Sanacija asfaltnog kolnika	630.000,00	614.352,78	
19.	L33015 L33014	Bok Palanječki i Strlelečko	2,30	Proširenje opasnih mjesta kamenim materijalom	550.000,00	0,00	Radovi ugovoreni u 2016g. a izvoditi će se u 2017g.
20.	L33128	Mračaj	1,00	Sanacija asfaltnog kolnika	400.000,00	314.190,01	
21.	Ž3294	Cerovljani i Živaja	1,00	Sanacija asfaltnog kolnika	400.000,00	358.197,00	
22.	L33111	G. Bjelovac	0,80	Sanacija asfaltnog kolnika	250.000,00	0,00	
23.	L33112	G.Kukuruzari	0,80	Sanacija asfaltnog kolnika	250.000,00	0,00	
24.	L33134	Rausovac	1,50	Sanacija asfaltnog kolnika	600.000,00	0,00	
25.	Ž3209	Puska-Krapje	1,00	Sanacija asfaltnog kolnika	500.000,00	0,00	Županijska cesta prekategoriрана u državnu cestu
26.	L33017	D.Jelenska - ul.Zapolic	1,28	Modernizacija kolničkog zastora	800.000,00	730.462,04	
27.	Ž3161	Osekovo - G.Selo	3,20	Sanacija asfaltnog kolnika	1.250.000,00	0,00	
28.	L33019	Ravnik	0,68	Sanacija asfaltnog kolnika	350.000,00	0,00	Radovi ugovoreni u 2016g. a izvoditi će se u 2017g.
29.	L33018	Moslavačka Slatina	1,00	Sanacija asfaltnog kolnika	250.000,00	0,00	
30.	Ž3161	Varoš	0,30	Sanacija asfaltnog kolnika	150.000,00	0,00	
31.	Ž3163	Kletišće - Selište	2,00	Sanacija asfaltnog kolnika	900.000,00	774.910,81	
32.	L37139	Gojilo ul. S. Radića	0,50	Modernizacija kolničkog zastora	300.000,00	224.153,94	
33.	L33130	Sunja ul. M. Gupca	0,50	Sanacija asfaltnog kolnika	450.000,00	0,00	Radovi ugovoreni u 2016g. a izvoditi će se u 2017g.
34.	L33062	Bestрма - Blinj. Greda	0,70	Modernizacija kolničkog zastora	300.000,00	284.759,33	

red. br.	CESTA	naziv dionice / objekta	dužina dionice (km)	vrsta planiranog zahvata	ukupna planirana vrijednost radova u 2016g.	ukupna izvedena vrijednost radova u 2016g.	Napomena
II Izvanredno održavanje							
35.	L33042	Križ Hrastovački	1,20	Modernizacija kolničkog zastora	700.000,00	0,00	
36.	L33046	Cepeliš	1,00	Modernizacija kolničkog zastora	700.000,00	0,00	
37.	Ž3156	M. Gorica	1,00	Modernizacija kolničkog zastora	600.000,00	0,00	
38.	L33074	Slavsko Polje	0,50	Modernizacija kolničkog zastora	200.000,00	0,00	
39.	L33075	Crevarska strana	0,50	Modernizacija kolničkog zastora	200.000,00	0,00	
			46,96	Ukupno:	23.430.000,00	8.249.628,29	

* **Napomena** : Od ukupno 39 planiranih dionica za **izvanredno održavanje** ugovoreno je 26 dionica ukupne vrijednosti radova **13.560.666,67 kn (30,0km)**. Vrijednost izvedenih radova u 2016g. je **8.249.628,29 kn(19,5km)** a preostali ugovoreni dio u iznosu od **5.311.038,31 kn(10,5km)** izvoditi će se po završetku zimskih vremenskih uvjeta u 2017g.

red. br.	CESTA	naziv dionice / objekta	dužina dionice (km)	vrsta planiranog zahvata	ukupna planirana vrijednost radova u 2016g.	ukupna izvedena vrijednost radova u 2016g.	Napomena
III Interventni zahvati							
1.	L33070	Batina	1,5	Sanacija asfaltnog kolnika	600.000,00	0,00	
2.	Ž3241	Mečenčani		Sanacija mosta Bejli Konstrukcije	70.000,00	0,00	
3.	Ž3234	D.Stupnica		Sanacija krila upornjaka i zaštita obalo utvrde	250.000,00	0,00	Hrv. Vode zaštitile obalo utvrde
4.	Ž3195	Gračenica Šišinečka		Sanacija mosta	400.000,00	0,00	Po nalogu inspektora raspisan natječaj za sanaciju mosta te radovi ugovoreni u 2017g.
5.	L33073	Janja Lipa - Jamarice		Sanacija klizišta	300.000,00	0,00	Privremeno saniran kamenim
5.	ŽC	ŽC	0,5	Odbojne ograde	150.000,00	0,00	Po nalogu inspektora u pripremi natječaj za postavljanje odbojnih ograda na 3 lokacije u 2017g.
			1,5	Ukupno:	1.770.000,00	0,00	

* **Napomena** : Kako se na nivou Hrvatske za interventne zahvate od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nisu odredili iznosi koji se raspoređuju Županijskim upravama za ceste po neposrednom nalogu ministra, **nisu se izvodili planirani zahvati**

IV Ostalo

1.	ŽC, LC	Izvanredno održavanje i građenje	47,0	Tehnološki nadzor	300.000,00	24.412,50	obveza iz 2015g.
2.	ŽC	-	5,0	snimanje i upis cesta	50.000,00	73.412,50	obveza iz 2015g.
3.	ŽC, LC	ŽC	-	Projektiranje sanacije mostova	150.000,00	53.925,00	obveza iz 2015g.
4.	ŽC, LC	Održavanje semafora (3 kom)	-	Redovno održavanje semafora	0,00	19.903,38	po ugovoru sa Semafor Zagreb iz 2015g.
				Ukupno:	500.000,00	171.653,38	

REDOVNO ODRŽAVANJE - REALIZACIJA U 2016G.

poz.	Opis rada	Županijske ceste	Lokalne ceste	Ukupno
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	198.514,89	22.057,21	220.572,10
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.414.118,66	606.050,85	2.020.169,51
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	101.188,96	43.366,70	144.555,65
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	20.108,84	8.618,08	28.726,92
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	358.509,49	153.646,92	512.156,41
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	482.426,52	206.754,22	689.180,74
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.104.989,14	473.566,78	1.578.555,92
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka)	15.502,87	6.644,09	22.146,95
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.426.910,89	1.468.676,09	4.895.586,98
10.	OSTALI RADOVI	77.537,28	33.230,26	110.767,54
	UKUPNO:	7.199.807,52	3.022.611,20	10.222.418,72
	PDV 25%:	1.799.951,88	755.652,80	2.555.604,68
	SVEUKUPNO:	8.999.759,41	3.778.264,00	12.778.023,40

* **Napomena** : Na osnovu propisanih standarda za održavanje javnih cesta ("NN", br. 25/98.) utvrđenih od strane Hrvatskih cesta d.o.o. i ugovoreni cijena redovnog održavanja, utrošena sredstva za redovno održavanje 2016g. pokrila su standard održavanja od 22%

**Program obnove i saniranja - posljedica elementarne nepogode iz 2014g
na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske**

OŠTEĆENJA PROMETNICA - KLIZIŠTA

red. br.	CESTA	naziv dionice / objekta	opis oštećenja	komentar	vrijednost sanacije (bez PDVa)
1.	Ž3264	Utolica	Sanacije ceste u mjestu Utolica	Izvedeno	336.385,00
2.	Ž3262	Gorička	Sanacija ceste u mjestu Gorička	Izvedeno	344.445,00
3.	Ž3152	Trepča - Čremušnica	Sanacija ceste u mjestu Čremušnica	Izvedeno	270.166,58
4.	Ž3152	Bović	Sanacija ceste u mjestu Bović	Izvođenje radova u tijeku i dovretnak u 2017g.	535.157,63
5.	Ž3234	G. Stupnica	Sanacija ceste u mjestu G.Stupnica	Izvedeno	350.917,50
UKUPNO:					1.837.071,71

OŠTEĆENJA MOSTOVA

6.	Ž3195	Most Zaloj	Sanacija mosta "Zaloj" na Ž3195 s podizanjem nivelete prometnice	Radovi ugovoreni - izvođenje u 2017g	422.420,00
7.	L33073	Most Brezine	Gradnja mosta "Brezine" na L33073	Javna nabava i odabir izvođača proveden - izvođenje u 2017g.	2.740.545,00
UKUPNO:					3.162.965,00

UKUPNO	5.000.036,71
PDV 25 %	1.250.009,18
SVEUKUPNO:	6.250.045,89

* **Napomena** : Sanacija navedenih klizišta i mostova izvršava se preko Hrvatskih cesta d.o.o. koji u svojstvu investitora provode postupak javne nabave, odabir najpovoljnijeg izvođača te ugovaraju nadzor i tehnološki nadzor. Županijska uprava za ceste izradila je projektnu dokumentaciju i kandidirala navedena klizišta i mostove u 2014g.

Sanacija klizišta preko Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost

red. br.	CESTA	naziv dionice / objekta	opis oštećenja	komentar	vrijednost sanacije (bez PDVa)
1.	L33083	G. Čemernica	Sanacija klizišta dužine 150,0m	Izvedeno	1.500.000,00

* **Napomena** : Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku realizacije projekta sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj od 23. prosinca 2014 godine, Hrvatske ceste su određene za nositelja/investitora realizacije projekta sanacije klizišta na cestama u RH.

Za navedeni projekt Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost osigurao je sredstva u iznosu od 30 milijuna kuna s pdv-om, od čega je ovoj Upravi odobreno jedno klizište na L33083 u mjestu Gornja Čemernica

Ravnatelj:

Stipo Šapina

poz.	Opis rada	Županijske ceste	Lokalne ceste	Ukupno
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	198.514,89	22.057,21	220.572,10
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.414.118,66	606.050,85	2.020.169,51
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	101.188,96	43.366,70	144.555,65
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	20.108,84	8.618,08	28.726,92
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	358.509,49	153.646,92	512.156,41
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	482.426,52	206.754,22	689.180,74
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.104.989,14	473.566,78	1.578.555,92
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka)	15.502,87	6.644,09	22.146,95
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.426.910,89	1.468.676,09	4.895.586,98
10.	OSTALI RADOVI	77.537,28	33.230,26	110.767,54
	UKUPNO:	7.199.807,52	3.022.611,20	10.222.418,72
	PDV 25%:	1.799.951,88	755.652,80	2.555.604,68
	SVEUKUPNO:	8.999.759,41	3.778.264,00	12.778.023,40

**TABELARNI PRIKAZ ŠTETA NA PROMETNOJ INFRASTRUKTURI U 2014G.
NA PODRUČJU SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE****OŠTEĆENJA PROMETNICA -KLIZIŠTA**

red. br.	CESTA	naziv dionice / objekta	opis oštećenja	komentar	vrijednost sanacije (bez PDVa)
1.	Ž3264	Utolica	Sanacije ceste u mjestu Utolica	Izvedeno	336.385,00
2.	Ž3262	Gorička	Sanacija ceste u mjestu Gorička	Izvedeno	344.445,00
3.	Ž3152	Trepča - Čremušnica	Sanacija ceste u mjestu Čremušnica	Izvedeno	270.166,58
4.	Ž3152	Bović	Sanacija ceste u mjestu Bović	Izvođenje radova u tijeku i dovretak u 2017g.	535.157,63
5.	Ž3234	G. Stupnica	Sanacija ceste u mjestu G.Stupnica	Izvedeno	350.917,50
UKUPNO:					1.837.071,71

OŠTEĆENJA MOSTOVA

red. br.	CESTA	naziv dionice / objekta	opis oštećenja		vrijednost sanacije (bez PDVa)
6.	Ž3195	Most Zaloj	Sanacija mosta "Zaloj" na Ž3195 s podizanjem nivelete prometnice	Radovi ugovoreni - izvođenje u 2017g	422.420,00
7.	L33073	Most Brezine	Gradnja mosta "Brezine" na L33073	Javna nabava i odabir izvođača proveden - izvođenje u 2017g.	2.740.545,00
UKUPNO:					3.162.965,00

UKUPNO 5.000.036,71**PDV 25 %** 1.250.009,18**SVEUKUPNO:** 6.250.045,89